

Shipment Inspection Report 成品出货检验报告

Customer 客户	Customer P/N 客户型号	P/N 生产编号	QTY 产品数量	Date Code 周期	/		
Layer 层数	Lot No. 批号	Sampling QTY 取样数量	AQL Level AQL级别	III级C=0(不适用标注*的项目)			
Item 项目	Description 描述		Sampling QTY 抽样数	Requirement 要求	Actual 实际	Result 结果 √/×	
1. Material 板料	Material Type	物料类别	1			√	
	Finish board Thickness	成品板厚	4	+/-10% mm	mm	√	
2. Plating Thickness 电镀层厚度	Hole Copper Thickness	通孔铜厚	1	um	um	√	
	Blind Hole Copper Thickness	盲孔铜厚		/	/	/	
	Buried Hole Copper Thickness	埋孔铜厚		/	/	/	
	Track Copper Thickness	线路铜厚		um	um	√	
	Nickel Thickness	镍厚		90-150 u"	u"	√	
	Gold Thickness	金厚		1-3 u"	u"	√	
	Hole(avg.)	锡厚		1-40um		√	
3. Circuit 线路	Min Width	最小线宽	1	Mil ±20%	Mil	√	
	Min Space	最小间隙		Mil ±20%	Mil	√	
4. Solder Mask 阻焊	Material Type	物料类别	1			√	
	Color	颜色				√	
	Tape Test	胶纸测试		No Peel Off 无脱落	No Peel Off 无脱落	√	
5. Silkscreen (Legend) 字符	Material Type	物料类别	1	/	/	/	
	Color	颜色				√	
	Single/Double Sides	单/双面				√	
	Tape Test	胶纸测试		No Peel Off 无脱落	No Peel Off 无脱落	√	
6. Identification 标识	UL Mark	UL标识	1	NO 无	NO 无	√	
	Manufacturer's Logo	公司标识		NO 无	NO 无	√	
7. Function 功能	Withstanding voltage Test	通断测试	100%	合格 Acc	合格 Acc	√	
	Tape Test	耐电压测试	2	/	/	/	
8. Reliability Tests 可靠性试验	Solderability Test	焊锡试验	1	No Nonwetting 无拒锡	No Nonwetting 无拒锡	√	
	Tape Test	胶纸测试	1	No Peel Off 无脱落	No Peel Off 无脱落	√	
9. Appearance 外观	Visual Inspection	目检	10	合格 Acc	合格 Acc	√	
	Warp and Twist	板曲	1	≤ 0.75%	%	√	
Judgement 判定	<input checked="" type="checkbox"/> ACC 合格 <input type="checkbox"/> REJ 不合格						
Remarks: Filling explanation for "result" blank: √ PASS ×NG 备注: 检验报告中"结果"栏填写说明: √表示合格 ×表示不合格。							
Inspected By 检验员		Date 日期	2017/9/29 星期五	Approved by 审核		Date 日期	2017/9/29 星期五

